

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2020 года

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в головной график срок				Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Аварийная готовность
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2020 года

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Аварийная готовность		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	3	12
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВЗСПАТБ1Т	28 дн 12 ч	02.04.20	30.04.20	28дн12ч	02.04.20	30.04.20	Капитальный ремонт ВВ деп. АТ БТ	РД/У: Срок изменен для совмещения с работами РПМС.	02.00	
	Экспериментальная ТЭС	В Л 220 кВ Экспериментальная ТЭС – Т-20	1 дн 12 ч	03.04.20	04.04.20	1 дн 12 ч	17.04.20	18.04.20	Текущий ремонт ТТ Шахты и ТТ Т20	РД/У: Срок изменен для совмещения с работами РПМС.	02.00	
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - Шахты	12ч	03.04.20	03.04.20	12ч	17.04.20	17.04.20	Текущий ремонт ТТ Шахты	РД/У: Из-за переноса сроков ВЛ.	02.00	
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВБ50Ш	12 ч	03.04.20	03.04.20	12ч	17.04.20	17.04.20	Текущий ремонт ТТ Шахты	РД/У: Из-за переноса сроков ВЛ.	02.00	
	Экспериментальная ТЭС	МВБ60Ш	1 дн 12 ч	03.04.20	04.04.20	1 дн 12 ч	17.04.20	18.04.20	Текущий ремонт ТТ Шахты и ТТ Т20	РД/У: Из-за переноса сроков ВЛ.	02.00	
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ БЗШ	12 ч	03.04.20	03.04.20	12ч	17.04.20	17.04.20	Текущий ремонт ТТ Шахты	РД/У: Из-за переноса сроков ВЛ.	02.00	

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2020 года

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Аварийный в готовое	
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ Н16-Н1-ПЗ8	12 ч	10.05.20	10.05.20	12 ч	10.05.20	10.05.20	Текущий ремонт Н1Р1 В16-Н1-ПЗ8		02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	КСПНОАВ	21 дн 12 ч	10.05.20	31.05.20	21 дн 12 ч	10.05.20	31.05.20	Текущий ремонт шинных разъединителей I системы шин		04:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ С7	12ч	11.05.20	11.05.20	12 ч	11.05.20	11.05.20	Текущий ремонт ШР1 С7	РР1У: С переводом на ОБ.	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ Н 3-1 Т5	12 ч	14.05.20	14.05.20	12ч	14.05.20	14.05.20	Текущий ремонт ШР1 Т13-Т15	РР1У: С переводом на ОБ.	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ПКСВВ	1 дн 12 ч	14.05.20	15.05.20	1 дн 12 ч	14.05.20	15.05.20	Текущий ремонт Н1Р1 ПКСВВ и ТТ ПКСВВ		02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ Т13-12	12 ч	15.05.20	15.05.20	12ч	15.05.20	15.05.20	Текущий ремонт ШР1 Т13-12		02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ С3 1 и	12 ч	17.05.20	17.05.20	12ч	17.05.20	17.05.20	Текущий ремонт ШР1 С3 1и	РР1У: С переводом на ОБ.	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ С2 2 и	12 ч	21.05.20	21.05.20	12ч	21.05.20	21.05.20	Текущий ремонт ШР1 С2 2и	РР1У: С переводом на ОБ.	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ КСН1 АУ ВЗТ	1 дн 12 ч	22.05.20	23.05.20	1 дн 12 ч	22.05.20	23.05.20	Текущий ремонт Н1Р1 ВВ КСН2Т и ТТ ВВ КСН2Т		02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ДЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - П-50	1 дн 12 ч	03.05.20	04.05.20	1 дн 12 ч	23.05.20	24.05.20	Текущий ремонт ТН В1И	РР1У: Срок изменен из-за сменения с ВЛ	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ В31И	1 дн 12 ч	03.05.20	04.05.20	1 дн 12 ч	23.05.20	24.05.20	Текущий ремонт ТН В1И	РР1У: Срок изменен из-за переноса сроков ВЛ	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ В2ИИ	1 дн 12 ч	03.05.20	04.05.20	1 дн 12 ч	23.05.20	24.05.20	Текущий ремонт ТН В1И	РР1У: Срок изменен из-за переноса сроков ВЛ	02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ КСН1АУ ВЗТ	12ч	28.05.20	28.05.20	12 ч	28.05.20	28.05.20	Текущий ремонт ШР1 ВВ КСН1АУ		02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ОВВ	1 дн 12 ч	30.05.20	31.05.20	1 дн 12 ч	30.05.20	31.05.20	Текущий ремонт Н1Р1 ОВВ и ТТ ОВВ		02:00

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2020 года

Приоритете	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в головной график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Аварий! в готовно сть	
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	АТ БЗТ	4 дн 12 ч	09.07.20	13.07.20	4 дн 12 ч	09.07.20	13.07.20	Текущий ремонт АТ БЗТ		06:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВ ЗСПАТБЗТ	12 ч	13.07.20	13.07.20	12ч	13.07.20	13.07.20	Текущий ремонт ТТ ВВ ЗСП БЗТ		02:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВВНЗ-12	12 ч	20.07.20	20.07.20	12ч	20.07.20	20.07.20	Текущий ремонт ТТ ГЗ-12		02:00

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2020 года

Предприятие	2	3	Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отъезда или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Аварийная готовность
			4	5	6	7	8	9			
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	ВЛ 220 кВ Экспериментальная ТЭС - НЗБ	11 до 12 ч	20.08.20	31.08.20	11 до 12 ч	21.08.20	01.09.20	Капитальный ремонт ЛР НЗБ, ШРМ2 МВ ВЛЦ, ШРМ2 МВ БЛЦ (ИЩ), ИЩ.	И-я совмещен с ВЛ 220 кВ Шапки -	06:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ БЛЦ	11 до 12 ч	20.08.20	31.08.20	11 до 12 ч	21.08.20	01.09.20	Капитальный ремонт ЛР НЗБ, ШРМ2 МВ ВЛЦ, ШРМ2 МВ БЛЦ	И-я перенесен с ВЛ 220 кВ	06:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ ВЛЦ	11 до 12 ч	20.08.20	31.08.20	11 до 12 ч	21.08.20	01.09.20	Капитальный ремонт ЛР НЗБ, ШРМ2 МВ ВЛЦ, ШРМ2 МВ БЛЦ	И-я перенесен с ВЛ 220 кВ	06:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ ВЛЦ	25 до 18 ч	03.09.20	28.09.20	25 до 18 ч	03.09.20	28.09.20	Капитальный ремонт МВ ВЛЦ		3

Примечание: Цветом выделены заявки на вывод оборудования в смежных энергосистемах

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2020года

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Занимательный в годовой график срок			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отказа или перебежало срока ремонта, с включенным на ночь, и т.д.	Аварий ная готовность	
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	АТ БГ Т	10 дн 12 ч	01.10.20	11.10.20	10 дн 12 ч	01.10.20	11.10.20	Капитальный ремонт ГР АТ БГТ, ШРМ1 МВ ВПШ, ШРМ1 МВ БЗШ		04:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ БЗШ	Юли 12 ч	01.10.20	11.10.20	Юли 12ч	01.10.20	11.10.20	Капитальный ремонт ГР АТ БГТ, ШРМ1 МВ ВПШ, ШРМ1 МВ БЗШ		04:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ ВПШ	10 дн 12 ч	01.10.20	11.10.20	10 дн 12 ч	01.10.20	11.10.20	Капитальный ремонт ГР АТ БГТ, ШРМ1 МВ ВПШ, ШРМ1 МВ БЗШ		04:00
ОАО Энергия	Экспериментальная ТЭС	МВ БЗШ	5 дн 12 ч	12.10.20	17.10.20	5 дн 12ч	12.10.20	17.10.20	Текущий ремонт МВ БЗШ		04:00

цетом выделены заявки на вынуд оборудования в смежных энергосистемах

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации		Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, содержание работ и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Аварийная готовность
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание: цветом выделены заявки на вывоз оборудования в смежных энергосистемах

