

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю  
Исполнительный директор АО  
"Энергия"



В.И. Зеликов

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2022 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО	9,510	9,510	0,000	0,000	0,000	3,170	0,000	3,170	0,000	3,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,510	нд	нд	нд	нд	нд
1	Техническое перевооружение и реконструкция	9,510	9,510	0,000	0,000	0,000	3,170	0,000	3,170	0,000	3,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,510	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,510	9,510	0,000	0,000	0,000	3,170	0,000	3,170	0,000	3,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,510	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Модернизация питания собственных нужд ОРУ 220/110 кВ. "Экспериментальная ТЭС" (киосковая трансформаторная подстанция 2КТПН)	7,551	7,551	0,000	0,000	0,000	2,517	0,000	2,517	0,000	2,517	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,551	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Автоматическая система пожаротушения автотрансформаторов АТ Б1Г, АТ Б2Т ОРУ 220 кВ. "Экспериментальная ТЭС"	1,959	1,959	0,000	0,000	0,000	0,653	0,000	0,653	0,000	0,653	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,959	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Создание систем телемеханики и связи	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	Новое строительство	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2	Прочее новое строительство	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	<i>Справочно:</i>	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года.

Утверждаю  
Исполнительный директор АО  
"Энергия"



В.И. Зеликов

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты			
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км				
	ВСЕГО	9,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	2022	25	2	1,26	2022	нд	нд	нд	нд	нд	1			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	9,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	2022	25	нд	1,26	2022	нд	нд	нд	нд	нд	1			
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	9,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	2022	25	нд	1,26	2022	нд	нд	нд	нд	нд	1			
1.1.1	Модернизация питания собственных нужд ОРУ 220/110 кВ. "Экспериментальная ТЭС" (киосковая трансформаторная подстанция 2КТПН)	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	2022	25	2	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.2.1	Автоматическая система пожаротушения автотрансформаторов АТ Б1Т, АТ Б2Т ОРУ 220 кВ. "Экспериментальная ТЭС"	1,959	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	2022	25	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1		
1.3	Создание систем телемеханики и связи	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	Новое строительство	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2	Прочее новое строительство	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Справочно:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года, млн. рублей

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО "Энергия"

  
В.И. Зеликов  
(подпись)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2022 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	9,510	0	0	0	3,170	0,000	3,170	0,000	3,170	0	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Амортизация	7,925	0	0	0	2,642	0	2,642	0	2,642	0	-
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,925	0	0	0	2,642	0	2,642	0	2,642	0	-
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Возврат НДС	1,585	0	0	0	0,528	0	0,528	0	0,528	0	-
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>9,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,170</b>	<b>0</b>	<b>3,17</b>	<b>0</b>	<b>3,17</b>	<b>0</b>	-
	для ОГК/ТЭК, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года

Утверждаю  
Исполнительный директор АО  
"Энергия"



В.И. Зеликов

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план *					факт					план *					факт					
		МВА					МВА					МВА					МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	1,260	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	1,260	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Модернизация питания собственных нужд ОРУ 220/110 кВ. "Экспериментальная ТЭС" (киосковая трансформаторная подстанция 2КТПН)	0,000	0,000	0,000	1,260	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Автоматическая система пожаротушения автотрансформаторов АТ Б1Т, АТ Б2Т ОРУ 220 кВ. "Экспериментальная ТЭС"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО "Энергия"

  
В.И. Зеликов  
(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

Отчетный период 1 квартал

по состоянию на 11.04.2022 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	январь 2022 г.	январь 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Получение заявки на ТП	январь 2022 г.	январь 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП	январь 2022 г.	январь 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	февраль 2022 г.	февраль 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	февраль 2022 г.	февраль 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Утверждение проектной документации	март 2022 г.	март 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Разработка рабочей документации	март 2022 г.	март 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	<b>Организационный этап</b>	июль 2022 г.	июль 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.1	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	июль 2022 г.	июль 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	июнь 2022 г.	июнь 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	март 2022 г.	март 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	сентябрь 2022г.	сентябрь 2022г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.2	Поставка основного оборудования	март 2022 г.	март 2022 г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.3	Монтаж основного оборудования	август 2022г.	август 2022г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.4	Пусконаладочные работы	ноябрь 2022г.	ноябрь 2022г.	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.5	Завершение строительства	декабрь 2022г	декабрь 2022г	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	декабрь 2022г	декабрь 2022г	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.1	Комплексное опробование оборудования	декабрь 2022г	декабрь 2022г	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	декабрь 2022г	декабрь 2022г	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	декабрь 2022г	декабрь 2022г	нд	нд	нд	нд	нд	нд

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Форма представления показателей финансовой отчетности АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года

Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2022 года/ 2022 год]

Утверждаю  
Исполнительный директор АО  
"Энергия"



В.И. Зеликов

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2022 года/ за 2022 год
1	2	3
Выручка	нд	нд
Чистая прибыль	нд	нд
Направления распределения чистой прибыли:	нд	нд
дивиденды	нд	нд
другое (расшифровать)	нд	нд
ЕВИТДА	нд	нд
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	нд	нд
покупатели и заказчики	нд	нд
авансы выданные	нд	нд
Собственный капитал	нд	нд
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	нд	нд
кредиты	нд	нд
облигационные займы	нд	нд
займы организаций	нд	нд
прочее	нд	нд
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	нд	нд
кредиты и займы*	нд	нд
кредиторская задолженность, в т.ч.:	нд	нд
<i>по строительству</i>	нд	нд
<i>по ремонтам</i>	нд	нд
<i>по поставкам топлива</i>	нд	нд
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	нд	нд
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	нд	нд
Профинансировано на отчетную дату	нд	нд
Обеспеченность источниками финансирования	нд	нд
Дефицит финансирования	нд	нд
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	нд	нд
на 2010 г.	нд	нд
на период 2010 - 2012 гг.	нд	нд
Пояснения по расчету кредитного потенциала	нд	нд

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## Отчет о техническом состоянии объекта АО "Энергия" за 1 квартал 2022 года

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО "Энергия"



В.И. Зеликов

(подпись)

"\_\_" "\_\_\_\_" 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,260	0,000	0,000	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,260	0,000	0,000	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Модернизация питания собственных нужд ОРУ 220/110 кВ. "Экспериментальная ТЭС" (киосковая трансформаторная подстанция 2КТПН)	1,260	0,000	0,000	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Автоматическая система пожаротушения автотрансформаторов АТ Б1Т, АТ Б2Т ОРУ 220 кВ. "Экспериментальная ТЭС"	0,000	0,000	0,000	2022	2022	нд	нд	нд	нд